

足立事業所リニューアル通信

Vol.20



東京団地倉庫
足立事業所
2023年12月発行

☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ②外壁防水塗装工事
- ⑫消防設備更新工事(附属事務棟)
- 施工完了工事
照明器具LED化工事
消防設備更新工事(倉庫棟)
※番号は計画一覧より

LED化更新工事が施工完了致しました。!

足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

・「エレベーター準撤去更新工事」>3期工事となる6B・10A号機の施工を12月2日より開始しております。現在は既存のELVの解体を行い、土日にて搬出を行っております。

・「外壁防水塗装工事」>倉庫棟本体外壁の仕上げ塗装の施工が完了致しました。現在は屋上塔屋及び附属事務棟の塗装を施工しております。

・「消防設備更新工事(附属事務棟)」>12月9日に現場調査を済ませました。2024年1月中旬頃に消防への届け出を行い、施工を進めて参りたいと思います。

また、照明器具LED化工事及び消防設備更新工事(倉庫棟)につきましては11月19日の全館停電時に施工を行い無事施工完了致しました。ご協力誠にありがとうございました。


各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。

ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

北棟外壁仕上げ塗装
(アクセントカラー)



連絡橋塗装仮設足場
設置状況



ELV機械室仮設分電盤設置状況
(上下2面共仮設分電盤)



エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A	2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日	9期	1C	2025年 8月 ~
	3B			3C	
2期	8C	2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日	10期	3A	2025年 12月 ~
	10B			9B	
3期	6B	2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日	11期	2A	2026年 3月 ~
	10A			7A	
4期	8B	2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日	12期	5C	2026年 7月 ~
	9C			7B	
5期	4C	2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日	13期	2B	2026年 10月 ~
	9A			6C	
6期	4A	2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日	14期	2C	2027年 1月 ~
	10C			5A	
7期	4B	2025年 1月 ~	15期	5B	2027年 5月 ~
	6A			7C	
8期	1B	2025年 5月 ~			・・・施工完了
	8A				・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
 日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。

2023年12月16日～2024年1月18日までの工事予定

