

足立事業所リニューアル通信

Vol.37



東京団地倉庫
足立事業所

2025年6月発行



☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
 - ⑤主要建具補修・更新工事
- ※番号は計画一覧より

主要建具（鋼製建具）補修・更新工事が着工しました！

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」8期工事となる1B・8A号機の施工を5月10日より着工しました。乗りがこの底板入替、ELV機械室内床ハツリ、配管・配線作業を実施中です。
- ・「主要建具補修・更新工事」のうち、アルミサッシ更新工事が現在6・8・9・10ブロックまで取替完了しております。今後も引き続き作業日程が近くなったテナント様には改めて連絡させていただきます。

「主要建具補修・更新工事」のうち、鋼製建具更新工事が5月31日より着工しました。倉庫内階段室扉・防火シャッター横防火戸の更新を行っており全倉庫内完了後附属事務棟及び倉庫入口扉を更新して参ります。

エレベーター準撤去更新工事
(ELV機械室内床ハツリ)



主要建具補修・更新工事状況①
(附属事務棟アルミサッシ更新後)



主要建具補修・更新工事状況②
(鋼製建具更新工事)



2025年6月20日～7月18日までの工事予定

