

# 足立事業所リニューアル通信

## Vol.4



東京団地倉庫  
足立事業所  
2022年8月発行



### ☆今月のトピックス☆

#### ②外壁防水塗装工事 →南棟足場架け作業

※番号は計画一覧より

### 大規模工事である外壁防水塗装更新工事が始まります！

東京団地倉庫(株)足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

外壁防水塗装更新工事に伴う、足場架け作業が9月より開始致します。

9月1日(木)より開始し、10月末を目途に南棟全面に足場架けを行います。それに伴い9月の土日祝を利用し構内にクレーン車を設置し、足場資材を南棟附属事務棟屋上・庇鉄骨上部に資材を揚重し、平日期間は組み立てを実施して参ります。

別紙にて月間予定及び揚重計画を添付致しますのでご確認ください。

足場耐風控え設置作業に際し、音出しが発生しテナント様にはご不便ご迷惑をおかけするかとと思いますが、ご理解の程、よろしくお願い致します。

またお気づきの点などございましたら管理室までご連絡ください。

今後も順次、テナント様への影響を最小限にするようリニューアル工事を計画・実施して参ります。ご協力の程、よろしくお願い致します。

仮設足場施工前



施工時の仮設足場のイメージ(実際のデザインと異なる場合があります)



東京団地倉庫足立事業所 リニューアル工事 南北棟外壁防水塗装工事

現場作業 9月月間工程表

外壁防水塗装

実施完了作業/予定作業/トピックス		施工者 株式会社細川技建
-------------------	--	-----------------

《凡例》	9月																													
実施工程 〇 予定工程	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
直接仮設工事																														
外部足場設置工事																														
	㊸部分			㊹部分						㊺部分						㊻部分						㊼部分								
重機使用予定日25tクレーン			○	○						○	○					○	○						○			○				
備考	1.各棟庫前荷捌口・トラックバース部は足場は架けませんので入出庫荷役に障害となる工作物はありません。 2.台風を除く雨天時決行。																													

南棟足場仮設用揚重機配置予定図

9月23日(金)25日(日)設置予定位置

9月17日(土)18日(日)設置予定位置

9月10日(土)11日(日)設置予定位置

9月3日(土)4日(日)設置予定位置

