

足立事業所リニューアル通信

Vol.29



東京団地倉庫
足立事業所

2024年10月発行



☆今月のトピックス☆

- ・①エレベーター準撤去更新工事
- ・⑦構内安全性向上工事
- ・⑧受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より

ELV準撤去更新工事5期工事施工完了致しました！！

足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

・「エレベーター準撤去更新工事」>5期工事となる4C・9A号機の施工が完了しテナント様へのお引渡しを10月7日に完了致しました。また6期工事となる4A・10C号機の施工を10月12日より着手しております。


・「構内安全性向上工事」>低床倉庫の乗り上げ部分の舗装更新、構内グリーンベルト設置、排水不良箇所の補修が完了致しました。

・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」>現在、屋上電気室にて新たなキュービクルを設置し、北棟東面緑地帯に設置したPASへ電力の架空引込を完了致しました。

各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。

ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

低床倉庫前 舗装更新施工状況




正門前 舗装サイン施工状況



電気室 新設キュービクル設置状況



2024年10月18日～2024年11月14日までの工事予定



エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ～ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ～ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ～ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月 ～
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ～ 2024年 3月10日	11期	2A 7A	2026年 3月 ～
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ～ 2024年 6月23日	12期	5C 7B	2026年 7月 ～
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ～ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月 ～
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ～ 2025年 1月19日	14期	2C 5A	2027年 1月 ～
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ～ 2025年 5月4日	15期	5B 7C	2027年 5月 ～
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ～ 2025年 8月16日			・・・施工完了
					・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。