



☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ②外壁防水塗装工事
- ⑩照明器具LED化工事
- ⑫消防設備更新工事
- ⑬電話・LAN回線用縦配管ルート構築工事

※番号は計画一覧より

電話・LAN回線用縦配管ルート構築工事が完了致しました！

足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」 > 既存の撤去、土日に撤去品搬出・新設品搬入中です。
- ・「外壁防水塗装工事」 > 6月より北棟の足場架け作業を開始しており、平日には東・西面を行い、土日に北・南面を施工して参ります。
- ・「照明器具LED化工事」 > 現在全体の90%程度更新を完了しております。現在は底下灯も随時更新し、倉庫内の未施工部分を確認しながら施工を進めて参ります。
- ・「消防設備更新工事」 > 6月8・11・14日で南棟倉庫内及び南北棟附属事務棟内並びに管理棟内の現場調査を実施済みです。調査結果を基に南棟倉庫内の感知器更新着手予定です。尚、北棟は6月末で完工予定です。
- ・「電話・LAN回線用縦配管ルート構築工事」 > 5月18日をもってガードポールの設置が終わり施工完了となりました。ご協力の程、誠にありがとうございました。今後は敷設したルートを強電側はRN工事内の受変電更新時に、弱電側はテナント様にてご利用いただけます。詳しくはテナント工事申請事前相談時にご確認下さい。
各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。
ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

ELVシャフト内風景



北棟足場設置風景



底下照明施工風景



2023年6月16日～2023年7月13日までの工事予定

