

足立事業所リニューアル通信

Vol.19



東京団地倉庫
足立事業所
2023年11月発行



☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ②外壁防水塗装工事
- ⑩照明器具LED化工事
- ⑫消防設備更新工事

※番号は計画一覧より

引き続き安全第一にてRN工事を進めて参ります！

足立事業所管理室の泉です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「エレベーター準撤去更新工事(8C/10B)」>乗りかご組立作業が完了し、試運転調整実施中です。11/27(月)にはテナント様にお引渡しできる予定です。
 - ・「外壁防水塗装工事」>現在北棟北面外壁の防水塗装を行っております。11/18(土)から連絡橋の鉄部塗装に着手予定です。
 - ・「照明器具LED化工事」>南棟電気室内の照明器具を11/19(日)の全館停電日に実施し、完了となります。
 - ・「消防設備更新工事」>庫内の残工事は南棟1階消火栓上の電源箱取替のみとなります。また、11/19(日)に電気室内感知器取替を実施により南北棟完了予定です。
- 各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。**
ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

ELV乗りかご内室組立作業



北棟換気扇カバー鉄部塗装



北棟附属事務棟シーリング工事



2023年11月17日～2023年12月15日までの工事予定

