

# 足立事業所リニューアル通信

## Vol.42



東京団地倉庫  
足立事業所

2025年12月発行

### ☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ⑩照明器具LED化工事
- ⑪コンセント更新工事
- ⑭ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事

※番号は計画一覧より

### 附属事務棟を対象とした工事が完了しました。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」10期工事対象の3A号機及び9B号機が開始しました。現在、ELVかご内既設機器撤去作業を実施中です。3月16日にテナント様へお引き渡し予定です。土日のELV資材搬出入の際のスペース確保のご協力をお願いいたします。
- ・「照明器具LED化・コンセント更新工事」すべての施工が完了しました。工事に際し、荷物移動などご協力いただきありがとうございました。
- ・「ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事」すべての施工が完了しました。シンクに直接熱湯を流すと配管破損に至る場合がありますので、十分ご注意ください。

照明器具LED化（管理棟）状況




電気給湯器設置状況



更新シンク熱湯注意表示



# 2025年12月19日～2026年1月16日までの工事予定



# エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ~ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月6日 ~ 2026年 3月15日
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日	11期	2A 7B	2026年 3月21日 ~ 2026年 6月28日
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日	12期	5C 7A	2026年 7月4日 ~ 2026年 10月11日
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月17日 ~ 2027年 1月24日
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日	14期	2C 5B	2027年 1月30日 ~ 2027年 5月9日
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ~ 2025年 5月4日	15期	5A 7C	2027年 5月15日 ~ 2027年 8月22日
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ~ 2025年 8月17日			・・・施工完了
					・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。  
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。