

足立事業所リニューアル通信

Vol.41



東京団地倉庫
足立事業所

2025年11月発行



☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ⑩照明器具LED化工事
- ⑪コンセント更新工事
- ⑭ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事

※番号は計画一覧より

附属事務棟を対象とした工事がまもなく完了となります。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」9期工事対象の1C・3C号機について現在社内検査・是正工事中です。12月1日にテナント様へお引き渡し予定となっております。
- ・「照明器具LED化・コンセント更新工事」11月中に附属事務棟の工事範囲が完了の見込みです。続いて管理棟を対象として工事を実施します。引き続き停電作業および荷物移動につきましてご協力をお願いいたします。
- ・「ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事」すべての施工が完了したテナント様におかれましては完了検査・是正作業を順次実施しております。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

エレベーター準撤去更新工事状況
(三方枠塗装)




照明器具LED化・
コンセント更新工事状況



ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事
上部棚美装化状況



2025年11月21日～12月19日までの工事予定



エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ~ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月6日 ~ 2026年 3月15日
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日	11期	2A 7B	2026年 3月21日 ~ 2026年 6月28日
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日	12期	5C 7A	2026年 7月4日 ~ 2026年 10月11日
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月17日 ~ 2027年 1月24日
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日	14期	2C 5B	2027年 1月30日 ~ 2027年 5月9日
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ~ 2025年 5月4日	15期	5A 7C	2027年 5月15日 ~ 2027年 8月22日
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ~ 2025年 8月17日			・・・施工完了
					・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。